**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ № _5/26__**
**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО «Ивангородское городское поселение»**

**г. Ивангород** **«_7_» октября_ 2026 г.**

Время проведения: 10:00 – 11:30
Место проведения: г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10, зал заседаний администрации

- **Председательствовал:**
  Зам.Председателя КЧС и ОПБ — Кулиш Дмитрий Евгеньевич-И.О.Главы Администрации МО «Ивангородское городское поселение»;

**Присутствовали:**

- Секретарь КЧС и ОПБ — Макаров Андрей Владимирович -главный специалист Администрации МО «Ивангородское городское поселение» по ГО и ЧС;
- Члены комиссии:
  1. Ерохина Ольга Юрьевна- Председатель комитета по ЖКХ и Муниципальному имуществу администрации МО «Ивангородское городское поселение»
  2. Левочкин Сергей Викторович - Директор МКУ «Служба заказчика г. Ивангород»
  3. Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «Ивангородский водоканал».
  4. Малахов Дмитрий Сергеевич – начальник ПЧ-126 ОГПС Кингисеппского района

Приглашенные:

Закарян Артем Аркадьевич – начальник отдела городской инфраструктуры комитета по ЖКХ и муниципальному имуществу.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение обращения гражданки Понасенко Н.Е. по факту подтопления земельного участка по адресу: ул. Новая, д. 10.,
2. Рассмотрение обращения гражданки Ивановой Н.И. по факту подтопления земельного участка по адресу: ул. Госпитальная д. 23.
3. Определение причин подтопления и зоны возможной чрезвычайной ситуации.
4. Принятие мер по ликвидации последствий подтопления и недопущению дальнейшего затопления участка.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. СЛУШАЛИ:

Информацию секретаря КЧС Макарова А.В. о поступлении заявления от гражданки Понасенко Н.Е. и Ивановой Н.И. о систематическом подтоплении принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Новая, д. 10, талыми дождевыми и грунтовыми водами, в результате чего участок непригоден для использования по целевому назначению, нарушена целостность фундамента жилого строения.

2. ВЫСТУПИЛИ:

2.1. Макаров А.В. – главный специалист администрации по ГО и ЧС:

Установлено:

· Уровень грунтовых вод превышает норму на 05-1,2 метра.
· На прилегающей территории выявлен засор ливневой канализации на участке между домами № 8 и № 12 по ул. Новая, что привело к отсутствию отвода воды.

· Имеется подпор воды со стороны смежного земельного участка (д. 9), из за проведенных работ по планировке территории в районе улицы Федюнинского д.5 без учета водоотведения.

· Площадь подтопления: ориентировочно 150 кв. м. Угрозы жизни населения нет, но материальный ущерб наносится.

Основными причинами подтопления участка по адресу **ул. Новая, д. 10 и Госпитальная 23 в Ивангороде** (Кингисеппский район Ленинградской области) являются гидрогеологические особенности местности (высокий уровень грунтовых вод), климатические факторы (обильные осадки) и локальные проблемы с водоотведением (неисправностью систем водоотведения (мелиоративных канав).

В соответствии с общей спецификой Ивангорода и частного сектора в районе Новой и Госпитальной улиц, к скоплению воды приводят следующие факторы:

**1. Природные и гидрогеологические факторы**

- **Высокий уровень грунтовых вод (УГВ):** Район Ивангорода характеризуется близким залеганием подземных вод к поверхности. В периоды затяжных дождей или активного снеготаяния грунтовые воды резко поднимаются, вызывая подтопление низменных участков и подвалов.
- **Особенности почвы (верховодка):** В Ленинградской области распространены глинистые и суглинистые грунты с плохой водопроницаемостью. Они задерживают атмосферные осадки в верхних слоях почвы, образуя так называемую «верховодку». Вода застаивается на поверхности участка вместо того, чтобы уходить в глубокие слои.
- **Залповые ливни и паводки.** Местные дренажные системы исторически не рассчитаны на резко возрастающий объем воды во время сильных летне-осенних дождей или весеннего снеготаяния, что приводит к переполнению водоотводов.

**2. Техногенные и инфраструктурные факторы**

- **Проблемы с дренажной системой:** Заиливание, засорение действующих придорожных канав и водопропускных труб в частном секторе по улице Новая препятствуют естественному оттоку дождевых и ливневых вод.
- **Нарушение рельефа соседними участками:** Строительство новых объектов, отсыпка соседних земельных наделов или возведение глухих заборов на ленточном фундаменте без организации дренажа часто блокируют пути стока воды, превращая участок в замкнутую низину.
- данный кадастровый квартал в официально утвержденную зону затопления/подтопления в выписке из ЕГРН (на кадастровой карте) не входит.

2.2. Ерохина О.Ю.:

Подтвердила, что согласно топографической съемке, участок № 10 находится в пониженной части микрорайона. Проект вертикальной планировки улицы Новой выполнен не был. Рекомендовала в кратчайшие сроки провести расчистку ливневого коллектора. Заявила, что подтопление продолжается с апреля 2026 года. Просит признать ситуацию чрезвычайной (в рамках локального характера) и выделить силы на откачку воды. Предоставила фотофиксацию (прилагается к протоколу).

2.3. Третьяк В.Н.. (Водоканал):

Доложил, что сети водоснабжения и водоотведения на данном участке находятся в удовлетворительном состоянии, порывов не зафиксировано.

Причина подтопления носит исключительно поверхностный (ливневый) характер и связан с заиливанием колодцев.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (КЧС):

По итогам обсуждения и голосования (единогласно) комиссия РЕШИЛА:

1. Признать сложившуюся ситуацию на земельном участке по ул. Новая, д. 10 и Госпитальная 23 зоной локальной чрезвычайной ситуации (без выхода на муниципальный уровень реагирования, в рамках режима «Повышенная готовность» для коммунальных служб).
2. Рекомендовать администрации МО «Ивангородское ГП»:
   В срок до 10.10.2026 выделить технику (мотопомпу и экскаватор) МКУ «Служба заказчика г. Ивангород» для откачки воды и расчистки ливневой канализации на участке от дома № 10 по ул. Новая.
3. **Организовать локальный дренаж:** Очистить ливневые канавы вдоль забора, уложить качественную водопропускную трубу. Предусмотреть отвод воды путем подземной прокладки трубопроводов к действующим ливневым колодцам на ул. Петроградская. Произвести замену 2-х решеток ливнеприемников.
4. Секретарю КЧС:
   · Оформить настоящее решение в виде выписки из протокола и вручить Ивановой Н.И. и Понасенко Н.Е. в течение 3-х рабочих дней.

Результаты голосования:
За — 7, Против — 0, Воздержались — 0.

---

**ПОДПИСИ:**

**Председателя комиссии КЧС и ОПБ**
И.О. Главы администрации
МО «Ивангородское городское поселение»
_____ / Кулиш Д.Е. /
*(подпись) (ФИО)*

**Секретарь комиссии КЧС и ОПБ**

Главный специалист администрации
МО «Ивангородское городское поселение» по ГО и ЧС
_____ / ___Макаров А.В._ /

# УЧАСТОК
# чрезвычайной ситуации связанный с подтоплением Новая10-Госпитальная 23.

